



รายงาน

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

เทศบาลนครตรัง
จังหวัดตรัง



ประกาศเทศบาลนครตรัง

เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) เทศบาลนครตรังจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลนครตรัง (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลนครตรัง แจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลนครตรัง หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครตรัง (trang_city@yahoo.com) เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรังต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายอภิชาติ วิโนทัย)

นายกเทศมนตรีนครตรัง

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	
ส่วนที่ 1	
- วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครตรัง	1
- พันธกิจของเทศบาลนครตรัง	1
- ค่านิยม	2
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครตรัง	2
- การวางแผนงบประมาณ	4
- การจัดทำงบประมาณ	5
- การดำเนินงาน	6
- การใช้จ่ายงบประมาณ	8
ส่วนที่ 2	
- ผลการดำเนินงาน	11
- ผลการดำเนินงานโครงการที่คณะกรรมการฯ คัดเลือก	42
ส่วนที่ 3	
- ปัญหาและอุปสรรค	65
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน	68
ส่วนที่ 4	
- สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ	73

บทนำ

การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผน การกำหนดงานตามแผนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดหรือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีระบบการติดตามโครงการแล้ว อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่ากำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้งบประมาณเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์

ดังนั้น เพื่อรายงานข้อมูลย้อนกลับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และผลการดำเนินงานภายในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน เทศบาลนครตรังจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เทศบาลนครตรัง

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30(5) เทศบาลนครตรังจึงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ดังนี้คือ

ก. วิสัยทัศน์ (Vision)

"สังคมดี มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการเรียนรู้"

ข. พันธกิจ (Mission)

1. สร้างความสมดุลของการพัฒนาระหว่างคน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและพัฒนางานบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมให้มีคุณธรรม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อมุ่งไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
4. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
5. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ค. คำนิยาม

“บริการสาธารณะดี มีหลักธรรมาภิบาล ทำงานเป็นทีม”

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategies) เทศบาลนครตรังได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

- 1.1 พัฒนาจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน
- 1.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 1.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรำลึกเชิดชูขุนนิยบุคคล
- 1.4 ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
- 1.5 สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

2. การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

- 2.1 ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ปลอดภัยจากโรค
- 2.2 พัฒนาสุขภาพीलชุมชน และสถานที่ที่มีความสะอาด ความปลอดภัย

3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว

- 3.1 สร้างจิตสำนึก เฝ้าระวัง บำบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว
- 3.3 เพิ่มศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

- 4.1 ส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามศักยภาพที่มีอยู่
- 4.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- 4.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร

5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

- 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย
- 5.2 รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความเป็นระเบียบของชุมชน

6. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- 6.1 อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 6.2 ส่งเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา

7. การพัฒนาศักยภาพขององค์กร

- 7.1 พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน
- 7.2 ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน
- 7.3 ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสารสนเทศ
- 7.4 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้
- 7.5 พัฒนาความเป็นเลิศการเมือง การบริหาร และยกระดับการบริหารจัดการองค์กร

8. อยู่ดีมีสุขของประชาชน

- 8.1 สงเคราะห์สังคมอย่างทั่วถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณค่า
- 8.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.3 สนับสนุนการจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน

- 8.4 สนับสนุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับรายได้

จ. การวางแผนงบประมาณ

เทศบาลนครตรัง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554-2559) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) และฉบับเพิ่มเติม ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมา จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี

เทศบาลนครตรัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ทั้งนี้ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) และฉบับเพิ่มเติม ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคม ที่มีคุณภาพ	69	962,719,000	54	57,398,000	53	55,298,000
2. การอนามัยและการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพ	17	51,526,000	14	26,350,000	14	26,350,000
3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริม การท่องเที่ยว	17	856,023,000	26	702,075,000	9	4,800,000
4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสร้าง พื้นฐานที่ได้มาตรฐาน	51	199,451,500	19	668,612,000	22	251,703,800
5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	15	8,680,000	11	2,610,000	11	2,625,500
6. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	16	11,508,000	15	11,500,000	15	11,500,000
7. การพัฒนาศักยภาพขององค์กร	62	271,072,420	47	54,656,420	37	241,623,500
8. อยู่ดีมีสุขของประชาชน	20	117,629,900	25	43,903,900	23	43,653,900
รวม	267	2,478,609,820	211	1,567,105,320	184	637,554,700

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลนครตรัง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 อีกทั้งมีการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่และการจ่ายขาดเงินสะสมในระหว่างปีงบประมาณ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	52	53,261,520.00
2. การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ	13	26,350,500.00
3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว	9	197,543,000.00
4. การพัฒนาสภาพเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน	35	53,717,000.00
5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	13	7,300,000.00
6. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	13	5,310,000.00
7. การพัฒนาศักยภาพขององค์กร	38	83,105,190.00
8. อยู่ดีมีสุขของประชาชน	17	48,847,000.00
รวม	190	475,434,210.00

ข. การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครตรัง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.255. โดยมีกิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้คือ

1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	52	53,261,520.00
2. การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ	13	26,350,500.00
3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว	9	197,543,000.00
4. การพัฒนาคุณภาพเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน	35	53,717,000.00
5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	13	7,300,000.00
6. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	13	5,310,000.00
7. การพัฒนาศักยภาพขององค์กร	38	83,105,190.00
8. อยู่ดีมีสุขของประชาชน	17	48,847,000.00
รวม	190	475,434,210.00

2. โครงการค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาคุณภาพเมือง โครงสร้างพื้นฐานการจราจรที่ได้ มาตรฐาน (ยุทธศาสตร์ 4)	2	60,336,600.00
2.ความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ (ยุทธศาสตร์ 6)	1	999,000.00
รวม	3	61,335,600.00

3. โครงการค้ำจายปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาคุณภาพเมือง โครงสร้างพื้นฐานการจราจรที่ได้มาตรฐาน (ยุทธศาสตร์ 4)	4	126,610,000.00
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ยุทธศาสตร์ 5)	1	35,000,000.00
3.ความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ (ยุทธศาสตร์ 6)	2	14,429,500.00
รวม	7	176,039,500.00

4. โครงการค้ำจายปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (ยุทธศาสตร์ 1)	3	51,862,000.00
2.การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ (ยุทธศาสตร์ 2)	1	21,962,000.00
3.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว (ยุทธศาสตร์ 3)	3	130,741,400.00
4.การพัฒนาคุณภาพเมือง โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน (ยุทธศาสตร์ 4)	15	58,621,800.00
5.การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ 6)	1	298,000.00
6.การพัฒนาศักยภาพขององค์กร (ยุทธศาสตร์ 7)	9	20,239,898.00
รวม	32	283,725,098.00

ข. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลนครตรังมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

1. โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
1. การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	39	41,186,194.95
2. การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ	11	17,462,042.92
3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว	5	1,531,971.90
4. การพัฒนาสภาพเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน	3	1,718,474.31
5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	10	3,624,305.51
6. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	11	2,815,754.84
7. การพัฒนาศักยภาพขององค์กร	11	9,738,461.55
8. อยู่ดีมีสุขของประชาชน	10	47,012,532.10
รวม	100	125,089,738.08

จำนวนโครงการทั้งหมด 190 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 475,434,210 บาท

-จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย 100 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.63

-จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย 125,089,738.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.31

2. โครงการค้ำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
1.การพัฒนาคุณภาพเมือง โครงสร้างพื้นฐานการจราจรที่ได้มาตรฐาน (ยุทธศาสตร์ 4)	1	55,488,800.00
2.ความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ(ยุทธศาสตร์ 6)	1	199,800.00
รวม	2	55,688,600.00

จำนวนโครงการทั้งหมด 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 61,335,600 บาท

-จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67

-จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย 55,688,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.79

3. โครงการค้ำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
1.การพัฒนาคุณภาพเมือง โครงสร้างพื้นฐานการจราจรที่ได้มาตรฐาน (ยุทธศาสตร์ 4)	3	17,460,000.00
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ยุทธศาสตร์ 5)	-	-
3.ความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ(ยุทธศาสตร์ 6)	1	1,429,500.00
รวม	4	18,889,500.00

จำนวนโครงการทั้งหมด 7 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 176,039,500 บาท

-จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.14

-จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย 18,889,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.73

4. โครงการค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
1.การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (ยุทธศาสตร์ 1)	2	13,830,000.00
2.การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ (ยุทธศาสตร์ 2)	-	-
3.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว (ยุทธศาสตร์ 3)	-	-
4.การพัฒนาสภาพกายภาพเมืองโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน (ยุทธศาสตร์ 4)	11	20,765,835.34
5.การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ 6)	1	298,000.00
6.การพัฒนาศักยภาพขององค์กร (ยุทธศาสตร์ 7)	9	15,469,898.00
รวม	23	50,363,733.34

จำนวนโครงการทั้งหมด 32 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 283,725,098 บาท

-จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.88

-จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย 50,363,733.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.75

ณ. ผลการดำเนินงาน

1. ผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา		จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน									
					โครงการที่เสร็จ		โครงการระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	69	25.84	52	19.48	39	14.61	0	0.00	0	0.00	13	4.87	52	19.48
2. การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ	17	6.37	13	4.87	11	4.12	0	0.00	0	0.00	2	0.75	13	4.87
3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว	17	6.37	9	3.37	5	2	0	0.00	3	1.12	1	0.37	9	3.37
4. การพัฒนาสภาพเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน	51	19.10	35	13.11	3	1.12	6	2.25	17	6.37	9	3.37	35	13.11
5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	15	5.62	13	4.87	9	3	1	0.37	0	0.00	3	1.12	13	4.87
6. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	16	5.99	13	4.87	11	4.12	0	0.00	0	0.00	2	0.75	13	4.87
7. การพัฒนาศักยภาพขององค์กร	62	23.22	38	14.23	12	4	20	7.49	5	1.87	1	0.37	38	14.23
8. อยู่ดีมีสุขของประชาชน	20	7.49	17	6.37	10	4	0	0.00	0	0.00	7	2.62	17	6.37
รวม	267	100.00	190	71.16	100	37.45	27	10.11	25	9.36	38	14.23	190	71.16

2. ผลการดำเนินงานโครงการค้ำจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน									
	โครงการ ที่เสร็จ		โครงการ ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ ดำเนินการ		โครงการ ที่ยกเลิก		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาคุณภาพเมือง โครงสร้างพื้นฐาน การจราจรที่ได้มาตรฐาน (ยุทธศาสตร์ 4)	1	33.33	1	33.33	0	0	0	0	2	66.67
2.ความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนา เศรษฐกิจ(ยุทธศาสตร์ 6)	0	0	1	33.33	0	0	0	0	1	33.33
รวม	1	33.33	2	66.67	0	0	0	0	3	100

3. ผลการดำเนินงานโครงการค้ำจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน									
	โครงการ ที่เสร็จ		โครงการ ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ ดำเนินการ		โครงการ ที่ยกเลิก		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาคุณภาพเมือง โครงสร้างพื้นฐาน การจราจรที่ได้มาตรฐาน (ยุทธศาสตร์ 4)	3	42.86	1	14.29	0	0	0	0	4	57.14
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ยุทธศาสตร์ 5)	0	0	0	0	0	0	1	14.29	1	14.29
3.ความเป็นเลิศ การเมืองการบริหาร และพัฒนาเศรษฐกิจ(ยุทธศาสตร์ 6)	1	14.29	0	0	0	0	1	14.29	2	28.57
รวม	4	57.15	1	14.29	0	0	2	28.57	7	100

4. ผลการดำเนินงานโครงการค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน									
	โครงการ ที่เสร็จ		โครงการ ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ ดำเนินการ		โครงการ ที่ยกเลิก		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (ยุทธศาสตร์ 1)	2	6.25	0	0.00	0	0.00	1	3.13	3	9.38
2.การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ (ยุทธศาสตร์ 2)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.13	1	3.13
3.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริมการ ท่องเที่ยว (ยุทธศาสตร์ 3)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	9.38	3	9.38
4.การพัฒนากายภาพเมืองโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ มาตรฐาน(ยุทธศาสตร์ 4)	11	34.38	2	6.25	0	0.00	2	6.25	15	46.88
5.การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ 6)	1	3.13	0	0.00	0	0	0	0	1	3.13
6.การพัฒนาศักยภาพขององค์กร (ยุทธศาสตร์ 7)	7	21.88	2	6.25	0	0	0	0	9	28.13
รวม	21	65.63	4	12.5	0	0	7	21.88	32	100

โครงการตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ								
1	โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	365,000	286,619.00	✓				สน.การศึกษา
2	โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง	970,000	969,998.60	✓				สน.การศึกษา
3	โครงการมอบวุฒิบัตรเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง	30,000	30,000.00	✓				สน.การศึกษา
4	โครงการสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง	35,000	35,000.00	✓				สน.การศึกษา
5	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง	30,000	29,995.00	✓				สน.การศึกษา
6	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	150,000	132,582.00	✓				สน.การศึกษา
7	โครงการอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	60,000	50,045.00	✓				สน.การศึกษา
8	โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	500,000	-				✓	สน.การศึกษา
9	โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	150,000	148,057.00	✓				
10	โครงการจัดตั้งเครือข่ายการจัดการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง	80,000	65,190.80	✓				สน.การศึกษา
11	โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	300,000	299,250.00	✓				สน.การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
12	โครงการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ประจำห้องสมุดเทศบาล	250,000	249,150.00	✓				สน.การศึกษา
13	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง	30,000	30,000.00	✓				สน.การศึกษา
14	โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ	240,000	127,290.00	✓				สน.การศึกษา
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	17,403,920	16,353,683.00	✓				สน.การศึกษา
16	โครงการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานจังหวัดตรัง	200,000	-				✓	สน.การศึกษา
17	โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครตรังกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	100,000	-				✓	สน.การศึกษา
18	โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครตรังกับวิทยาลัยการอาชีพตรัง	500,000	500,000.00	✓				สน.การศึกษา
19	โครงการอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย	60,000	-				✓	สน.การศึกษา
20	โครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง	480,000	-				✓	สน.การศึกษา
21	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย	20,000	-				✓	สน.การศึกษา
22	โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครตรัง	100,000	95,360.00	✓				สน.การศึกษา
23	โครงการศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคจังหวัดตรังในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,000,000	4,463,554.69	✓				สน.การศึกษา
24	โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญอื่นๆ	100,000	71,402.00	✓				สำนักปลัดฯ
25	โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา	120,000	112,341.72	✓				สำนักปลัดฯ
26	โครงการนครตรังร่วมใจเทิดไถ้องค์ราชัน 84 พรรษา	1,000,000	975,529.67	✓				สน.การศึกษา
27	โครงการกิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล	5,000	5,000.00	✓				สน.การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
28	โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนครตรัง	150,000	135,000.00	✓				สน.การศึกษา
29	โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	150,000	108,000.00	✓				สน.การศึกษา
30	โครงการวันพ่อแห่งชาติสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง	80,000	79,953.00	✓				สน.การศึกษา
31	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง	80,000	79,370.00	✓				สน.การศึกษา
32	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	500,000	120,085.00	✓				สน.การศึกษา
33	โครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ	100,000	75,630.00	✓				กองสวัสดิการฯ
34	โครงการจัดกิจกรรมดูนกเทศบาลนครตรัง	500,000	-				✓	กองสวัสดิการฯ
35	โครงการหิวขั้นกินสันทนั้ฉันทัน้องพี	16,000	4,000.00	✓				กองสวัสดิการฯ
36	โครงการกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราบรมราชชนนี	50,000	-				✓	กองสวัสดิการฯ
37	โครงการประกวดแอโรบิคด้านซ์เพื่อเยาวชนและประชาชน	50,000	29,100.00	✓				สน.การศึกษา
38	โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง	800,000	339,669.40	✓				สน.การศึกษา
39	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครตรัง	500,000	447,828.00	✓				สน.การศึกษา
40	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,900,000	3,691,586.00	✓				สน.การศึกษา
41	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2554 "นครตรังเกมส์"	9,000,000	8,516,376.70	✓				สน.การศึกษา
42	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต์	150,000	105,763.20	✓				สน.การศึกษา
43	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	1,090,000	1,067,914.97	✓				สน.การศึกษา
44	โครงการจัดเทศกาลแข่งขันว่าวไทย	50,000	41,457.00	✓				สน.การศึกษา
45	โครงการจัดการแข่งขันเทศบาลนครตรังมินิ-ฮาร์ฟมาราธอน	200,000	-				✓	สน.การศึกษา
46	โครงการฝึกอบรม/สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ/กลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง	460,000	435,104.00	✓				กองสวัสดิการฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
47	โครงการฝึกอบรมผู้นำองค์กรชุมชน/คณะกรรมการชุมชน/กลุ่มต่างๆ	396,600	392,746.20	✓				กองสวัสดิการฯ
48	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.)	900,000	486,563.00	✓				กองสาธารณสุขฯ
49	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครตรัง	300,000	-				✓	สำนักปลัดฯ
50	โครงการอบรมให้ความรู้อัคคีภัยเบื้องต้น	50,000	-				✓	สำนักปลัดฯ
51	โครงการอบรม อาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) สามัคคี	10,000	-				✓	สำนักปลัดฯ
52	โครงการอาสาสมัครตำรวจบ้านชุมชนเทศบาลนครตรังจังหวัดตรัง	500,000	-				✓	สำนักปลัดฯ
รวม		53,261,520	41,186,194.95					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ								
1	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	90,000	76,400.00	✓				สน.การศึกษา
2	โครงการอาหารเสริม (นม)	14,221,740	6,196,720.40	✓				สน.การศึกษา
3	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมการศาสนา)	8,898,760	8,898,760.00	✓				สน.การศึกษา
4	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	200,000	164,995.96	✓				กองสาธารณสุขฯ
5	โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพในชุมชน	200,000	160,162.20	✓				กองสาธารณสุขฯ
6	โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ	70,000	68,799.00	✓				กองสาธารณสุขฯ
7	โครงการควบคุมแมลงและพาหะนำโรค	1,000,000	981,880.00	✓				กองสาธารณสุขฯ
8	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว	300,000	299,730.96	✓				กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
9	โครงการห้วยไผ่มาตาพัฒนาตารก	50,000	50,000.00	✓				กองสาธารณสุขฯ
10	โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและหมอยาพื้นบ้าน	550,000	-				✓	กองสาธารณสุขฯ
11	โครงการอบรมการสุขาภิบาล	200,000	-				✓	กองสาธารณสุขฯ
12	โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครตรัง	270,000	270,000.00	✓				กองสาธารณสุขฯ
13	โครงการมหกรรมอาหารดีศรีตรังบาน (ครั้งที่ 11)	300,000	294,594.40	✓				กองสาธารณสุขฯ
รวม		26,350,500	17,462,042.92					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยว								
1	โครงการปรับปรุงหนองน้ำสาธารณะข้างบ้านพักปลัดจังหวัด	14,163,000	-			✓		สำนักงานช่าง
2	โครงการก่อสร้างผนังกันดินคลองน้ำเจ็ดบริเวณถนนวิเศษกุล	2,490,000	-			✓		สำนักงานช่าง
3	โครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	300,000	259,800.00	✓				กองสาธารณสุขฯ
4	โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา	200,000	217,000.00	✓				กองสาธารณสุขฯ
5	โครงการจัดนิทรรศการและผลิตสื่อเผยแพร่ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	100,000	70,930.00	✓				กองสาธารณสุขฯ
6	โครงการหน้าบ้านสะอาด	400,000	294,500.00	✓				กองสาธารณสุขฯ
7	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ตามแผนปฏิบัติการ 21)	20,000	-				✓	สำนักปลัดฯ
8	โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว	1,000,000	689,741.90	✓				สำนักปลัดฯ
9	โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติและน้ำจืดจังหวัดตรัง	178,870,000	-			✓		สำนักงานช่าง(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
รวม		197,543,000	1,531,971.90					

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน								
1	โครงการซื้อที่ดินบริเวณซอยหลังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง	500,000	-				✓	สำนักงานช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทุ่งควน เชื่อมต่อดนนรักษ์จันทร์ ซอย 3 (ซอยวิโนทัย)	2,515,000	-		✓			สำนักงานช่าง
3	โครงการปรับปรุงการจราจรถนนบ้านโพธิ์ จากสามแยกบ้านโกซ้อยถึงสุดเขตเทศบาล	800,000	-			✓		สำนักงานช่าง
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนกันดั่ง บริเวณถนนพาดทางรถไฟ	227,000	-		✓			สำนักงานช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 หนองขวน	1,534,000	-				✓	สำนักงานช่าง
6	โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนอุดมลาภ เริ่มจากสามแยกถนนอุดมลาภเชื่อมถนนควนคีรี ถึงสวนสาธารณะทับเที่ยง	2,220,000	-				✓	สำนักงานช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณสามแยกโรงพยาบาลวัฒนะแพทย์	1,870,000	-				✓	สำนักงานช่าง
8	โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมบ่อพักถนนเพลินพิทักษ์ ซอย 8 (ซอยตันจำปี) เริ่มจากถนนเพลินพิทักษ์ถึงถนนทุ่งควน	4,548,000	-				✓	สำนักงานช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนพระงาม ซ้ำบ้านเลขที่ 5/1 ถึงบ้านเลขที่ 28 เชื่อมต่อของเดิม	2,517,000	-			✓		สำนักงานช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านโพธิ์ ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 2/3	767,000	-		✓			สำนักงานช่าง
11	โครงการปรับปรุงระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครตรัง	657,000	462,000.00	✓				สำนักงานช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
12	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ	370,000	258,231.66	✓				สำนักงานช่าง
13	โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง	3,500,000	-				✓	สำนักงานช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ช้างบ้านเลขที่ 7/7 ถึงบ้านเลขที่ 7/30 ถนนเพลินพิทักษ์ ซอย 8	342,000	-				✓	สำนักงานช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนไทรงาม ซอยข้างร้านสิริบรรณ	6,650,000	-				✓	สำนักงานช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนข้างวัดนิโครธารามต่อจากของเดิมหน้าบ้านเลขที่ 21/48 ถึงท่อปลอกคลองห้วยยาง	3,964,000	-		✓			สำนักงานช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แยกจากซอย 13 รัชฎา ช้างบ้านเลขที่ 105/50 ไปทางทิศใต้จดคลองน้ำเจ็ด	1,169,000	-				✓	สำนักงานช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรักษัจฉินท์ ซอย 7 จากถนนรักษัจฉินท์ ซอย 7 ถึงถนนรักษัจฉินท์ ซอย 3 (ผ่านตึกแถวนกจอก)	2,943,000	-		✓			สำนักงานช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวัดคลองน้ำเจ็ด (บางรัก-ควนขัน) ช้างบ้านเลขที่ 2/5 ไปทางทิศเหนือ	678,000	-		✓			สำนักงานช่าง
20	โครงการจัดการจราจร	1,000,000	998,242.65	✓				สำนักปลัดฯ
21	โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะจากสะพานวังตอ ซอย 1 ไปทางทิศตะวันออกถึงหน้าบ้านเลขที่ 188/2	744,000	-			✓		สำนักงานช่าง(งปม.เพิ่มเติม)
22	โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำซอยแยกถนนวัดคลองน้ำเจ็ด ซอย 2 ช้างบ้านเลขที่ 164/2 ไปทางทิศตะวันออก	520,000	-			✓		สำนักงานช่าง(งปม.เพิ่มเติม)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
23	โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนวัดคลองน้ำเจ็ด ซอย 4 ซ้ำบ้านเลขที่ 198/2 ไปทางทิศตะวันออกถึงหน้าบ้านเลขที่ 58/19	323,000	-			✓		สำนักงานช่าง(งปม.เพิ่มเติม)
24	โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนวิเศษกุล ซ้ำบ้านเลขที่ 216/5 ไปทางทิศตะวันตกถึงหน้าบ้านเลขที่ 216/15	230,000	-			✓		สำนักงานช่าง(งปม.เพิ่มเติม)
25	โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ บริเวณถนนพัทลุง ซอย 4 ถึงถนน เจริญปัญญา ซอย 3 จดคลองน้ำเจ็ด	1,570,000	-			✓		สำนักงานช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ถนนบ้านทุ่งควน ซอยแยกข้าง บ้านเลขที่ 19/12	1,320,000	-			✓		สำนักงานช่าง(งปม.เพิ่มเติม)
27	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ถนนบ้านโพธิ์ ซอย 11	429,000	-			✓		สำนักงานช่าง(งปม.เพิ่มเติม)
28	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำถนนเวียนกะพัง ซอยแยกข้าง บ้านเลขที่ 103	549,000	-			✓		สำนักงานช่าง(งปม.เพิ่มเติม)
29	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำถนนทุ่งควน ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 23	837,000	-			✓		สำนักงานช่าง(งปม.เพิ่มเติม)
30	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ถนนทุ่งควน ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 27/1,27/2	999,000	-			✓		สำนักงานช่าง(งปม.เพิ่มเติม)
31	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าสนามกีฬาทุ่งแจ้ง	2,114,000	-			✓		สำนักงานช่าง(งปม.เพิ่มเติม)
32	โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกโคซ้อยถนนเวียนกะพัง	1,500,000	-			✓		สำนักงานช่าง(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
33	โครงการปรับปรุงผิวจราจรและเครื่องหมายจราจรถนนนางน้อย	1,068,000	-			✓		สำนักงานช่าง(งปม.เพิ่มเติม)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
34	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์	2,252,000	-			✓		สำนักงานช่าง(งปม.เพิ่มเติม)
35	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะสังขวิทย์	491,000	-			✓		สำนักงานช่าง(งปม.เพิ่มเติม)
รวม		53,717,000	1,718,474.31					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน								
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล	100,000	32,291.60	✓				สำนักปลัดฯ
2	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4,500,000	2,396,316.51	✓				สำนักปลัดฯ
3	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง	300,000	107,565.40	✓				กองวิชาการฯ
4	โครงการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาล	50,000	-				✓	กองวิชาการฯ
5	โครงการยูนิตประชาสัมพันธ์	70,000	38,642.00	✓				กองวิชาการฯ
6	โครงการจัดทำรายงานประจำปี	250,000	156,500.00	✓				กองวิชาการฯ
7	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรัง "นางฟ้าสาร"	700,000	163,500.00		✓			กองวิชาการฯ
8	โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์	200,000	-				✓	กองวิชาการฯ
9	โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง	20,000	18,952.00	✓				กองสวัสดิการฯ
10	โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	80,000	-				✓	กองสวัสดิการฯ
11	โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง	500,000	247,848.00	✓				

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
12	โครงการให้บริการมอบป้ายเลขที่บ้านเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา	280,000	216,940.00	✓				สำนักปลัดฯ
13	โครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรังร่วมพลังด้วยมือเรา	250,000	245,750.00	✓				กองสาธารณสุขฯ
รวม		7,300,000	3,624,305.51					
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น								
1	โครงการอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมเอกลักษณ์จารีตประเพณีท้องถิ่น	1,600,000	793,677.27	✓				สำนักปลัดฯ
2	โครงการส่งเสริมดนตรีไทยและนาฏศิลป์อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย	1,400,000	89,200.00	✓				กองสวัสดิการฯ
3	โครงการปั่นจักรยานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	200,000	-				✓	กองสวัสดิการฯ
4	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	300,000	293,618.40	✓				สน.การศึกษา
5	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	650,000	645,409.97	✓				สน.การศึกษา
6	โครงการจัดงานประเพณีลากพระ	250,000	208,900.00	✓				สน.การศึกษา
7	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	200,000	188,334.00	✓				สน.การศึกษา
8	โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน	150,000	149,940.00	✓				สน.การศึกษา
9	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศาสนา	160,000	159,500.00	✓				สน.การศึกษา
10	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	100,000	99,179.20	✓				สน.การศึกษา
11	โครงการจัดงานประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ	100,000	-				✓	สน.การศึกษา
12	โครงการจัดงานทอดกฐินสามัคคี	50,000	39,316.00	✓				สน.การศึกษา
13	โครงการกิจกรรมบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อน	150,000	148,680.00	✓				สน.การศึกษา
รวม		5,310,000	2,815,754.84					
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาศักยภาพขององค์กร								

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง	224,000	220,165.50	✓				สน.การศึกษา
2	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร	500,000	384,594.50	✓				สำนักปลัดฯ
3	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาตรี	1,284,000	232,000.00	✓				สำนักปลัดฯ
4	โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000	2,400.00	✓				สำนักปลัดฯ
5	โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	54,108,890	2,670,778.00		✓			
	-เก้าอี้พลาสติก	56,000	56,000.00	✓				สำนักปลัดฯ
	-เก้าอี้สำหรับการประชุม	100,000	98,000.00	✓				สำนักปลัดฯ
	-เครื่องดูดฝุ่น	15,000	14,800.00	✓				สำนักปลัดฯ
	-เครื่องโทรศัพท์	10,000	5,000.00	✓				สำนักปลัดฯ
	-เครื่องปรับอากาศ	74,300	71,500.00	✓				สำนักปลัดฯ
	-โต๊ะทำงาน	22,000	19,500.00	✓				สำนักปลัดฯ
	-โต๊ะประชุม	100,000	77,500.00	✓				สำนักปลัดฯ
	-โต๊ะสนาม	54,000	51,000.00	✓				สำนักปลัดฯ
	-เครื่องกรองน้ำ	400,000	-		✓			สำนักปลัดฯ
	-ถังแรงดันไดอะเฟรม	57,000	51,800.00	✓				สำนักปลัดฯ
	-เครื่องคอมพิวเตอร์	60,000	-		✓			สำนักปลัดฯ
	-เครื่องพิมพ์	5,000	-		✓			สำนักปลัดฯ
	-เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	7,500	-		✓			สำนักปลัดฯ
	-สแกนเนอร์	50,000	-		✓			สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	
	-กล้องวงจรปิด	100,000	-		✓			สำนักปลัดฯ (โอนตั้ง จ่ายรายการใหม่)
	-แขนกันอัด โน้มติ	50,000	-		✓			สำนักปลัดฯ (โอนตั้ง จ่ายรายการใหม่)
	-รถเทรลเลอร์ลากเรือ	95,000	94,000.00	✓				สำนักปลัดฯ
	-เครื่องขยายเสียง	25,000	23,600.00	✓				สำนักปลัดฯ
	-วิทยุสื่อสาร	120,000	89,000.00	✓				สำนักปลัดฯ
	-เครื่องช่วยหายใจ	600,000	598,000.00	✓				สำนักปลัดฯ
	-แผ่นกระดานรองหลัง	45,000	45,000.00	✓				สำนักปลัดฯ
	-ชุดกู้ภัย	212,000	-		✓			สำนักปลัดฯ
	-หน้ากากกันควันพิษ	220,000	-		✓			สำนักปลัดฯ
	-หัวฉีดน้ำดับเพลิง	88,000	88,000.00	✓				สำนักปลัดฯ
	-ชุดดำน้ำ	150,000	-		✓			สำนักปลัดฯ
	-เครื่องเล่น DVD	5,000	2,390.00	✓				กองวิชาการฯ
	-ไมโครโฟน	30,000	22,900.00	✓				กองวิชาการฯ
	-เครื่องขยายเสียง	70,000	68,500.00	✓				กองวิชาการฯ
	-เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	50,000	32,900.00	✓				กองวิชาการฯ
	-โทรทัศน์สี	60,000	52,500.00	✓				กองวิชาการฯ
	-เลนซ์	45,000	34,000.00	✓				กองวิชาการฯ
	-สแตนด์บอร์ด	50,000	42,158.00	✓				กองวิชาการฯ
	-เครื่องคอมพิวเตอร์	40,000	-		✓			กองวิชาการฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
	-เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	30,000	-		✓			กองวิชาการฯ
	-ปรับปรุงระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย	700,000	-		✓			กองวิชาการฯ (งปม.เพิ่มเติม)
	-เครื่องคอมพิวเตอร์	75,000	-		✓			กองคลัง (โอนตั้งจ่าย รายการใหม่)
	-โทรสาร	18,000	18,000.00	✓				สน.การศึกษา
	-รถยนต์โดยสาร	15,000,000	-			✓		สน.การศึกษา (งปม. เพิ่มเติม)
	-เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	-			✓		สน.การศึกษา
	-เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์พรินเตอร์สี	30,000	-			✓		สน.การศึกษา
	-เก้าอี้	35,000	35,000.00	✓				สน.การศึกษา
	-เครื่องเข้าเล่ม	23,000	23,000.00	✓				สน.การศึกษา
	-เครื่องโทรสาร	36,000	36,000.00	✓				สน.การศึกษา
	-เครื่องปรับอากาศ	282,000	154,000.00	✓				สน.การศึกษา
	-ชั้นวางหนังสือ	16,500	14,500.00	✓				สน.การศึกษา
	-ชุดรับแขก	30,000	30,000.00	✓				สน.การศึกษา
	-โต๊ะ	60,000	48,000.00	✓				สน.การศึกษา
	-โต๊ะเครื่องแป้ง	22,500	22,500.00	✓				สน.การศึกษา
	-โต๊ะทำงาน	27,000	27,000.00	✓				สน.การศึกษา
	-โต๊ะพร้อมเก้าอี้	95,000	94,000.00	✓				สน.การศึกษา
	-โต๊ะไม้ชุดปิกนิก	6,000	6,000.00	✓				สน.การศึกษา
	-โต๊ะสนาม	70,000	-		✓			สน.การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
	- โต๊ะอาหาร	17,500	17,500.00	✓				สน.การศึกษา
	- พัฒลม(เพดาน)	97,200	-		✓			สน.การศึกษา
	- พัฒลม(อุตสาหกรรม)	6,000	-		✓			สน.การศึกษา
	- โต๊ะเก้าอี้นักเรียน(ประถมศึกษา)	100,000	-			✓		สน.การศึกษา
	- โต๊ะเก้าอี้นักเรียน(อนุบาล)	17,500	-			✓		สน.การศึกษา
	- เครื่องขยายเสียง (ท.4)	55,800	-			✓		สน.การศึกษา
	- เครื่องขยายเสียง (ท.5)	50,000	-			✓		สน.การศึกษา
	- เครื่องขยายเสียงช่วยสอน	148,000	-			✓		สน.การศึกษา
	- กล้องถ่ายวิดีโอ	30,000	30,000.00	✓				สน.การศึกษา
	- เครื่องตัดหญ้า	40,000	22,000.00	✓				สน.การศึกษา
	- เครื่องทำน้ำเย็น	100,000	97,000.00	✓				สน.การศึกษา
	- ตู้แช่อาหาร	32,500	32,500.00	✓				สน.การศึกษา
	- หม้อหุงข้าว	11,000	10,580.00	✓				สน.การศึกษา
	- เครื่องออกกำลังกาย	300,000	-			✓		สน.การศึกษา
	- ชุดเสาวอลเลย์บอล	43,000	-		✓			สน.การศึกษา
	- โต๊ะเทเบิลเทนนิส	31,600	31,600.00	✓				สน.การศึกษา
	- เครื่องดนตรี (ท.1)	286,000	-			✓		สน.การศึกษา
	- เครื่องดนตรีไทย	105,000	-		✓			สน.การศึกษา
	- เครื่องดนตรีวงลูกทุ่ง	65,000	63,000.00	✓				สน.การศึกษา
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ (33 ชุด)	660,000	-		✓			สน.การศึกษา
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ (65 ชุด)	1,300,000	-		✓			สน.การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
	-เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	60,000	-		✓			สน.การศึกษา
	-เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและหุ่นยนต์	385,000	-		✓			สน.การศึกษา
	-เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์พรีนเตอร์	25,000	-		✓			สน.การศึกษา
	-เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์พรีนเตอร์สี	30,000	-		✓			สน.การศึกษา
	-ชุดสนามเด็กเล่น (ท.2)	800,000	-		✓			สน.การศึกษา
	-ชุดสนามเด็กเล่น (ท.5)	291,800	-		✓			สน.การศึกษา
	-ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา (โต๊ะวางเครื่องควบคุม, โต๊ะเก้าอี้สำหรับผู้เรียน,เก้าอี้)	130,000	-		✓			สน.การศึกษา(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
	-ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (โต๊ะสาธิต, โต๊ะปฏิบัติการ,เก้าอี้กลม ฯลฯ)	552,000	-		✓			สน.การศึกษา(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
	-เครื่องปรับอากาศ	70,000	-		✓			สน.การศึกษา(โอนตั้ง)
	-ตู้เหล็กบานเลื่อน	55,000	-		✓			สน.การศึกษา(โอนตั้ง)
	-โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	25,000	-		✓			สน.การศึกษา(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
	-โต๊ะเก้าอี้นักเรียน	160,000	-		✓			สน.การศึกษา(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
	-ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา (เครื่องควบคุมหลัก,เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า,ชุดเครื่องเสียง ฯลฯ)	330,000	-		✓			สน.การศึกษา(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
	-เครื่องช่วยสอน (สำหรับนักเรียนพิเศษ)	10,000	-		✓			สน.การศึกษา(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
	-เครื่องฉายภาพ	250,000	-		✓			สน.การศึกษา(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	
	-ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (กล้องจุลทรรศน์, กล้องส่องทางไกล)	550,000	-		✓			สน.การศึกษา(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
	-ตู้เย็น	10,000	-		✓			สน.การศึกษา(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
	-เครื่องคอมพิวเตอร์	55,000	-		✓			สน.การศึกษา(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
	-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1,600,000	-		✓			สน.การศึกษา(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
	-โต๊ะพร้อมเก้าอี้	49,500	-			✓		สน.การศึกษา(งปม.เพิ่มเติม)
	-แปรงลือชุดตะกอน	20,000	-			✓		สน.การศึกษา(งปม.เพิ่มเติม)
	-แป้นบาสเกตบอล	640,000	-			✓		สน.การศึกษา(งปม.เพิ่มเติม)
	-เครื่องคอมพิวเตอร์	40,000	-			✓		สน.การศึกษา
	-เครื่องปรับอากาศ	75,000	75,000.00	✓				กองสวัสดิการฯ
	-เก้าอี้พลาสติก	36,400	18,000.00	✓				กองสาธารณสุขฯ
	-ตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขาตู้โทรศัพท์	30,000	29,550.00	✓				กองสาธารณสุขฯ
	-โต๊ะ	12,000	9,600.00	✓				กองสาธารณสุขฯ
	-เครื่องปรับอากาศ	100,000	64,000.00	✓				กองสาขา(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
	-รถตู้พยาบาล	1,950,000	-		✓			กองสาขา(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	
	-รถยนต์กระบะเก๋งซีพ-นุกเงิน	900,000	-		✓			กองสาขา(โอนตั้งจ่าย รายการใหม่)
	-เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่ได้	75,000	-		✓			กองสาขา(โอนตั้งจ่าย รายการใหม่)
	-เครื่องเอกซเรย์	4,500,000	-		✓			กองสาขา(โอนตั้งจ่าย รายการใหม่)
	-เตียงผู้ป่วยฟาวเลอร์	160,000	-		✓			กองสาขา(โอนตั้งจ่าย รายการใหม่)
	-เตียงลมแบบใช้ไฟฟ้า	37,500	-		✓			กองสาขา(โอนตั้งจ่าย รายการใหม่)
	-ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ	45,000	-		✓			กองสาขา(โอนตั้งจ่าย รายการใหม่)
	-เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	5,000	4,800.00	✓				กองสาธารณสุขฯ
	-เก้าอี้ประชุม	10,000	10,000.00	✓				กองสาธารณสุขฯ
	-โต๊ะ	12,000	9,600.00	✓				กองสาธารณสุขฯ
	-รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุ 6000 ลิตร	3,000,000	-			✓		กองสาธารณสุขฯ
	-รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุ 4000 ลิตร	2,800,000	-			✓		กองสาธารณสุขฯ
	-รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทนเนอร์	3,000,000	-			✓		กองสาธารณสุขฯ
	-ถังขยะแบบคอนเทนเนอร์	650,000	-			✓		กองสาธารณสุขฯ
	-เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	-		✓			กองสาธารณสุขฯ
	-รถยนต์บรรทุกน้ำ	4,500,000	-		✓			สน.การช่าง
	-เครื่องคอมพิวเตอร์	150,000	-		✓			สน.การช่าง
	-เครื่องคอมพิวเตอร์	25,000	-		✓			สน.การช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	
	-เครื่องเจียไฟฟ้า	4,000	-			✓		สน.การช่าง(จปม. เพิ่มเติม)
	-เครื่องเชื่อม โลหะแบบสะพาย	8,000	-			✓		สน.การช่าง(จปม. เพิ่มเติม)
	-เครื่องตัดโลหะ	5,000	-			✓		สน.การช่าง(จปม. เพิ่มเติม)
	-ปากกาจับชิ้นงาน	4,000	-			✓		สน.การช่าง(จปม. เพิ่มเติม)
	-สว่านไฟฟ้า	9,000	-			✓		สน.การช่าง(จปม. เพิ่มเติม)
	-เครื่องหาตำแหน่งพิกัดด้วยดาวเทียม GPS	80,000	-			✓		สน.การช่าง(จปม. เพิ่มเติม)
	-เครื่องดูดฝุ่น	15,000	-			✓		สน.การช่าง(จปม. เพิ่มเติม)
	-รถจักรยานสองล้อ	400,000	-			✓		สน.การช่าง(จปม. เพิ่มเติม)
	-เครื่องตีน้ำกั้นหิมอากาศ	125,000	-			✓		สน.การช่าง(จปม. เพิ่มเติม)
	-เครื่องหั่นย่อยซากพืช	78,500	-			✓		สน.การช่าง(จปม. เพิ่มเติม)
	-ปั๊มแช่ (ไคร้ไว)	45,000	-			✓		สน.การช่าง(จปม. เพิ่มเติม)
	-เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	35,000	-			✓		สน.การช่าง(จปม. เพิ่มเติม)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
	-เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	45,000	-			✓		สน.การช่าง(จปม.เพิ่มเติม)
	-เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	56,500	-			✓		สน.การช่าง(จปม.เพิ่มเติม)
	-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	1,829,790	-			✓		สน.การช่าง(จปม.เพิ่มเติม)
6	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนท่ากลาง	1,840,000	-			✓		กองสวัสดิการฯ
7	โครงการปรับปรุงห้องดนตรีโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	382,000	350,000.00	✓				สน.การศึกษา
8	โครงการติดตั้งเหล็กค้ำห้องเรียนนักเรียนชั้นปฐมวัยอาคารเรียน 1 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)	98,000	-		✓			สน.การศึกษา
9	โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)	270,000	270,000.00	✓				สน.การศึกษา
10	โครงการต่อเติมมุงหลังคาเวทีมวยบริเวณโรงพลศึกษา 1 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)	711,000	-		✓			สน.การศึกษา
11	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 เป็นอาคารเรียนชั้นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4(วัดมัจฉิมภูมิ)	1,924,000	-		✓			สน.การศึกษา
12	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 1, 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัจฉิมภูมิ)	391,000	228,000.00	✓				สน.การศึกษา
13	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง	2,898,000	2,852,053.55	✓				สน.การศึกษา
14	โครงการปรับปรุงห้องทำงานงานทะเบียนราษฎรและบัตร	300,000	-		✓			สำนักปลัดฯ
15	โครงการปรับปรุงห้องนำสำนักงานเทศบาลนครตรัง	3,600,000	-		✓			สำนักปลัดฯ
16	โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาล	798,000	-		✓			สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
17	โครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงานสถานธนาบาลเทศบาลนครตรัง	335,000	246,000.00	✓				สถานธนาบาล
18	โครงการปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารฯ	1,365,000	1,365,000.00	✓				สำนักปลัดฯ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
19	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	207,000	-		✓			สำนักปลัดฯ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
20	โครงการปรับปรุงห้องแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	253,000	-		✓			สน.การศึกษา
21	โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	598,000	-		✓			สน.การศึกษา
22	โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	616,000	-		✓			สน.การศึกษา(งปม.เพิ่มเติม)
23	โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	775,000	-		✓			สน.การศึกษา(งปม.เพิ่มเติม)
24	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	820,000	-		✓			สน.การศึกษา
25	โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)	566,000	-		✓			สน.การศึกษา(งปม.เพิ่มเติม)
26	โครงการทาสีกำแพงรั้วรอบโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัจฉิมภูมิ)	129,700	-		✓			สน.การศึกษา(งปม.เพิ่มเติม)
27	โครงการทาสีอาคารเรียน 5 และอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	795,000	-		✓			สน.การศึกษา(งปม.เพิ่มเติม)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
28	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	419,400	-		✓			สน.การศึกษา(งปม.เพิ่มเติม)
29	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมาภูมิ)	68,400	-		✓			สน.การศึกษา(งปม.เพิ่มเติม)
30	โครงการปรับปรุงอาคารพลศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)	991,800	-		✓			สน.การศึกษา(งปม.เพิ่มเติม)
31	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคอกพักสุนัข	1,100,000	-			✓		กองสาธารณสุขฯ
32	โครงการต่อเติมปรับปรุงสำนักงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1	500,000	-			✓		กองสาธารณสุขฯ
33	โครงการปรับปรุงลานกีฬาถมดินยกระดับบริเวณและทางเข้าที่ทำการชุมชนสรรพากร	695,000	-			✓		กองสวัสดิการฯ (งปม.เพิ่มเติม)
34	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำและทางเท้ารอบสระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง	1,152,000	-			✓		สน.การศึกษา(งปม.เพิ่มเติม)
35	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงพลศึกษา 4000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง	580,000	575,000.00	✓				สน.การศึกษา
36	โครงการวางวัดน้ำใจมอบให้แก่ผู้ช้ำระกามี	350,000	342,470.00	✓				กองคลัง
37	โครงการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,400,000	-		✓			สำนักปลัดฯ
38	โครงการประชุมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง	50,000	-				✓	สำนักปลัดฯ
รวม		83,105,190	9,738,461.55					
ยุทธศาสตร์ที่ 8 อยู่ดีมีสุขของประชาชน								
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	41,073,300	41,072,700.00	✓				กองสวัสดิการฯ
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,559,500	3,555,500.00	✓				กองสวัสดิการฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
3	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ	600,000	198,936.00	✓				กองสวัสดิการฯ
4	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	72,000	66,000.00	✓				กองสวัสดิการฯ
5	โครงการสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	5,000	-				✓	กองสวัสดิการฯ
6	โครงการบ้านท้อถิ่นไทยเทิดไถ่องค์ราชัน 84 พรรษา	150,000	-				✓	กองสวัสดิการฯ
7	โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลน ไร่ที่พึ่ง	500,000	-				✓	กองสวัสดิการฯ
8	โครงการอบรมด้านยาเสพติดสี่มุมเมือง	200,000	63,083.00	✓				กองสวัสดิการฯ
9	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนทัศนศึกษาดูงาน	20,000	-				✓	กองสวัสดิการฯ
10	โครงการกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านยาเสพติด	20,000	17,925.00	✓				กองสวัสดิการฯ
11	โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน	100,000	-				✓	กองสวัสดิการฯ
12	โครงการชุมชนสัมพันธ์	1,099,200	1,099,126.10	✓				กองสวัสดิการฯ
13	โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	300,000	70,000.00	✓				กองสวัสดิการฯ
14	โครงการชุมชนอาสาพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	-				✓	กองสวัสดิการฯ
15	โครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน	648,000	600,000.00	✓				กองสวัสดิการฯ
16	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง	300,000	269,262.00	✓				กองสวัสดิการฯ
17	โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง	150,000	-				✓	กองสวัสดิการฯ
รวม		48,847,000	47,012,532.10					
รวมทั้งหมด 190 โครงการ		475,434,210	125,089,738.08					

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
โครงการค้ำจุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2552								
ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองโครงสร้างพื้นฐานการจราจรที่ได้มาตรฐาน								
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพหลุ	55,500,000	55,488,800	✓				สน.การช่าง
2	โครงการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องป้องกันอุบัติเหตุด้านถนนทางตัดผ่านรถไฟถนนห้วยยอด ซอย 9	4,836,600	-		✓			สน.การช่าง
รวม 2 โครงการ		60,336,600	55,488,800					
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ								
1	โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนท่าจีนบริเวณด้านข้างทิศตะวันออกของอาคารที่ทำการชุมชนท่าจีน	999,000	199,800		✓			กองสวัสดิการฯ
รวม 1 โครงการ		999,000	199,800					
รวมโครงการค้ำจุนปี 2552 ทั้งหมด 3 โครงการ		61,335,600	55,688,600					
โครงการค้ำจุนปีงบประมาณ พ.ศ.2553								
ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองโครงสร้างพื้นฐานการจราจรที่ได้มาตรฐาน								
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและทางเท้า ค.ศ.ด. ถนนท่ากลาง	11,150,000	11,150,000.00	✓				สน.การช่าง
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนขนานทางรถไฟ (กันตั้ง) จากถนนคลองน้ำเจ็ดถึงถนนกันตั้ง	5,300,000	5,300,000.00	✓				สน.การช่าง
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า พร้อมก่อสร้างเคเบิลไต้ดินไฟฟ้าแรงสูง/ต่ำ ถนนวิเศษกุล	109,150,000	-		✓			สน.การช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนห้วยยอดจากสี่แยกท่ากลางถึงซอยทางเข้าโรงพยาบาลศูนย์เพชรรา	1,010,000	1,010,000.00	✓				สน.การช่าง
รวม 4 โครงการ		126,610,000	17,460,000.00					
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน								
1	โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	35,000,000	-				✓	สน.การช่าง
รวม 1 โครงการ		35,000,000	-					
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ								
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในอาคารที่ทำการและไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาลนครตรัง	13,000,000	-				✓	สน.การช่าง
2	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและทดสอบวัสดุภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ	1,429,500	1,429,500.00	✓				สน.การช่าง
รวม 2 โครงการ		14,429,500	1,429,500.00					
รวมโครงการค้างจ่ายปี 2553 ทั้งหมด 7 โครงการ		141,039,500	18,889,500.00					
โครงการค้างจ่ายปี งบประมาณ พ.ศ.2554								
ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ								
1	โครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพของศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคจังหวัดตรัง (RCE Trang)	38,000,000	-				✓	สน.การศึกษา
2	โครงการประดับเมืองเฉลิมพระเกียรติฯเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	13,562,000	13,530,000.00	✓				สน.การช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
3	โครงการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2554 "นครตรังเกมส์"	300,000	300,000.00	✓				สน.การศึกษา
รวม 3 โครงการ		51,862,000	13,830,000.00					
ยุทธศาสตร์การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ								
1	โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเทศบาลนครตรัง	21,962,000	-				✓	สน.การช่าง
รวม 1 โครงการ		21,962,000	-					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว								
1	โครงการปรับปรุงลานประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมบริเวณเขาหนองขวน	57,323,000	-				✓	สน.การช่าง
2	โครงการก่อสร้างบันไดทำนน้ำบริเวณซอยเจ้าแม่ดอกไม้ทองถนนน้ำผุด	138,400	-				✓	สน.การช่าง
3	โครงการสร้างงานประติมากรรมเอกลักษณ์เมืองตรัง	73,280,000	-				✓	สน.การช่าง
รวม 3 โครงการ		130,741,400	-					
ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน								
1	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราษฎร์อุทิศ 3 (ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 76/6,76/11 ร้านเข็ชฌมอเตอร์)	256,000	256,000.00	✓				สน.การช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แยกจากซอย 5 ควนคีรี (ซอยชาลยูทธร เกื้ออรุณ) ข้างบ้านเลขที่ 30/10	402,000	402,000.00	✓				สน.การช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
3	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แยกจากซอย 13 รัชฎาทางทิศเหนือ (ถนนโรงพระโปิ๊ะเซ่ง)	1,167,000	1,167,000.00	✓				สน.การช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนกันตัง (ซอยข้างบ้านเลขที่ 336)	669,000	669,000.00	✓				สน.การช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนห้วยยอด ซอย 11	1,371,000	719,645.00	✓				สน.การช่าง
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและทางเท้าถนนโคกชันจากบ้านเลขที่ 21/12 บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ถึงถนนศรีตรัง	5,905,000	5,905,000.00	✓				สน.การช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนพัทลุง ซอย 11 เริ่มจากบ้านเลขที่ 13/6 ไปทางทิศใต้จดถนนพัทลุงข้างอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์	1,128,500	1,128,500.00	✓				สน.การช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเพลินพิทักษ์ ซอย 8 จากบ้านเลขที่ 7/15 ซอย 8 ถึงบ้านเลขที่ 33/5 ซอย 10	748,000	748,000.00	✓				สน.การช่าง
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนเลียงเมือง (โคกชัน) หน้าบ้านเลขที่ 40/11 ไปทางทิศตะวันออกถึงบ้านเลขที่ 48/15	495,000	378,683.34	✓				สน.การช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกจรัญจิตร ข้างบ้านเลขที่ 37/9 ไปทางทิศเหนือ	1,260,000	-				✓	สน.การช่าง
11	โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนกันตังจากถนนพาดรถไฟถึงสี่แยกถนนกันตัง	6,740,000	6,740,000.00	✓				สน.การช่าง
12	โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมบ่อพักถนนเพลินพิทักษ์ ซอย 2 เริ่มต้นจากถนนเพลินพิทักษ์ถึงถนนควนหาญ	2,724,500	2,652,007.00	✓				สน.การช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
13	โครงการขยายเขตการจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนห้วยยอด ซอย 1	1,141,800	-		✓			สน.การช่าง
14	โครงการขยายเขตการจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนกันตัง ซอย 14 และถนนจริงจิตร ซอย 4	583,600	-		✓			สน.การช่าง
15	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนไทรงาม	34,030,400	-				✓	สน.การช่าง
รวม 15 โครงการ		58,621,800	20,765,835.34					
ยุทธศาสตร์การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น								
1	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	298,000	298,000.00	✓				สน.การศึกษา
รวม 1 โครงการ		298,000	298,000.00					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพขององค์กร								
1	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุงานสวนสาธารณะ	5,328,000	2,058,000.00		✓			สน.การช่าง
2	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนกะพังสุรินทร์	296,000	296,000.00	✓				กองสวัสดิการฯ
3	โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน				✓			
	-โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับพนักงานครู 42 ชุด	148,000	148,000.00	✓				สน.การศึกษา
	-โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 180 ชุด	279,000	279,000.00	✓				สน.การศึกษา
	-กีตาร์โปร่ง (ท.2)	109,500	109,500.00	✓				สน.การศึกษา
	-เครื่องดนตรีลูกทุ่ง (ท.5)	163,500	163,500.00	✓				สน.การศึกษา
	-เครื่องเล่นสนาม (ท.1)	314,198	314,198.00	✓				สน.การศึกษา
	-ครุภัณฑ์ดาราศาสตร์	1,500,000	-		✓			สน.การศึกษา
4	โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	1,407,700	1,407,700.00	✓				สน.การศึกษา
5	โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)	245,000	245,000.00	✓				สน.การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
6	โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและแปรงฟันของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)	75,000	75,000.00	✓				สน.การศึกษา
7	โครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)	446,000	446,000.00	✓				สน.การศึกษา
8	โครงการปรับปรุงสนามเทนนิสสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง	1,998,000	1,998,000.00	✓				สน.การศึกษา
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง	7,930,000	7,930,000.00	✓				สน.การศึกษา
รวม 9 โครงการ		20,239,898	15,469,898.00					
รวมโครงการค้างจ่ายปี 2554 ทั้งหมด 32 โครงการ		283,725,098	50,363,733.34					

โครงการที่คณะกรรมการฯ คัดเลือกเพื่อติดตามประเมินผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกโครงการเพื่อติดตามและประเมินผล จำนวน 34 โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานโครงการดังนี้

1. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ ได้แก่

- (1) โครงการปรับปรุงหนองน้ำสาธารณะข้างบ้านพักปลัดจังหวัด
- (2) โครงการก่อสร้างพังกันดินคลองน้ำเจ็ดบริเวณถนนวิเศษกุล
- (3) โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทุ่งควน เชื่อมต่อถนนรักษัจฉน์ ซอย 3 (ซอยวิโนทัย)
- (4) โครงการปรับปรุงการจราจรถนนบ้านโพธิ์จากสามแยกบ้านโกช้อยถึงสุดเขตเทศบาล
- (5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนกันตัง บริเวณถนนพาดทางรถไฟ
- (6) โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนพระงาม ข้างบ้านเลขที่ 5/1 ถึงบ้านเลขที่ 28 เชื่อมต่อของเดิม
- (7) โครงการก่อสร้างถนน และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านโพธิ์ ซอยแยก ข้างบ้านเลขที่ 2/3
- (8) โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนข้างวัดนิโครธารามต่อจากของเดิม หน้าบ้านเลขที่ 21/48 ถึงท่อปลอกคลองห้วยยาง
- (9) โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรักษัจฉน์ ซอย 7 ถึงถนนรักษัจฉน์ ซอย 3 (ผ่านตึกแฉวนกจอก)
- (10) โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนน วัดคลองน้ำเจ็ด (บางรัก-ควนขัน) ข้างบ้านเลขที่ 2/5 ไปทางทิศเหนือ

2. โครงการที่มีการยกเลิก จำนวน 12 โครงการ ได้แก่

- (1) โครงการอบรมให้ความรู้อัคคีภัยเบื้องต้น
- (2) โครงการอบรมการสุขาภิบาล
- (3) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 หนองขวน
- (4) โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนอุดมลาภ เริ่มจากสามแยกถนนอุดมลาภเชื่อมถนนควนคีรี ถึงสวนสาธารณะทับเที่ยง

- (5) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณสามแยกโรงพยาบาลวัฒนแพทย์
- (6) โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมบ่อพัก ถนนเพลินพิทักษ์ ซอย 8 (ซอยต้นจำปี) เริ่มจากถนนเพลินพิทักษ์ถึงถนนทุ่งควน
- (7) โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง
- (8) โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซ้างบ้านเลขที่ 7/7 ถึงบ้านเลขที่ 7/30 ถนนเพลินพิทักษ์ ซอย 8
- (9) โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนไทรงาม ซอยข้างร้านสิริบรรณ
- (10) โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แยกจากซอย 13 รัชฎา ซ้างบ้านเลขที่ 105/50 ไปทางทิศใต้จัดคลองน้ำเจ็ด
- (11) โครงการล้อมวลชนสัมพันธ์
- (12) โครงการปั่นจักรยานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ ได้แก่

- (1) โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง
 - (2) โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครตรังกับวิทยาลัยการอาชีพตรัง
 - (3) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 - (4) โครงการห่วงใยมารดาพัฒนาทารก
 - (5) โครงการปรับปรุงระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครตรัง
 - (6) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง
 - (7) โครงการให้บริการมอบป้ายเลขที่บ้านเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
 - (8) โครงการกิจกรรมบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อน
 - (9) โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร
 - (10) โครงการรางวัลน้ำใจมอบให้แก่ผู้ชำระภาษี
 - (11) โครงการกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านยาเสพติด
 - (12) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง
- มีผลการดำเนินการแต่ละโครงการดังนี้ คือ

1. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง

งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค
<u>ตั้งไว้</u> 30,000 <u>จ่ายจริง</u> 30,000	ธ.ค. 54- มิ.ย.55	-การศึกษาและความสามารถทางการเรียนทั้งในระดับห้องเรียน ชั้นเรียน ในสังกัด อปท. ระดับโรงเรียนและระดับเทศบาล ประเมินคุณภาพในภาพรวมของการจัดการศึกษา ท้องถิ่นตามมาตรฐานการศึกษาด้านปัจจัยด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต -สรุปผลการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ	-ทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับโรงเรียน ทั้ง 4 ด้าน คือ มาตรฐานด้านปัจจัย มาตรฐานกระบวนการ มาตรฐานด้านผลผลิตผู้เรียน มาตรฐานด้านผลผลิตความพึงพอใจของชุมชน -โรงเรียนทุกโรงจะได้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง และข้อบกพร่อง จากการประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ตรงตามสภาพจริง	-โรงเรียนในสังกัดเทศบาลส่งข้อมูลล่าช้า

2. โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครตรังกับวิทยาลัยการอาชีพตรัง

งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค
<u>ตั้งไว้</u> 300,000 <u>จ่ายจริง</u> 300,000	พ.ย. 54-ก.ย. 55	-นักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ,โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ,โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 234 คน ได้เข้าเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพตรัง ในหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์อาชีพ	-นักเรียนมีทักษะวิชาชีพตามความต้องการและความสามารถของตัวเอง ตามสาขาวิชา ดังนี้ 1.งานประดิษฐ์ 2.งานไม้ 3.งานช่างยนต์ 4.งานช่างอูมิเนียม 5.งานช่างไฟฟ้า	

3. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค
<u>ตั้งไว้</u> 200,000 <u>จ่ายจริง</u> 164,995.96	ต.ค.54-ก.ย.55	-นักเรียนได้รับการตรวจสอบสุขภาพทั่วไป ดังนี้ ศูนย์ฯ 1 จำนวน 4 โรงเรียน 5,885 คน ศูนย์ฯ 2 จำนวน 5 โรงเรียน 4,591 คน ศูนย์ฯ 3 จำนวน 4 โรงเรียน 4,156 คน	-นักเรียนได้รับการตรวจสอบสุขภาพ ดังนี้ ศูนย์ฯ 1 จำนวน 100% ศูนย์ฯ 2 จำนวน 100% ศูนย์ฯ 3 จำนวน 100% พบนักเรียนมีปัญหาสุขภาพ ศูนย์ฯ 1 จำนวน 948 คน ศูนย์ฯ 2 จำนวน 960 คน ศูนย์ฯ 3 จำนวน 903 คน ให้การรักษาพยาบาล ศูนย์ฯ 1 จำนวน 163 คน ศูนย์ฯ 2 จำนวน 960 คน ศูนย์ฯ 3 จำนวน 879 คน ส่งต่อในกรณีเร่งด่วน/เกินขีดความสามารถ ศูนย์ฯ 1 จำนวน 389 คน ศูนย์ฯ 3 จำนวน 24 คน	

งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค
		<p>-นักเรียนได้รับการทดสอบการได้ยินและตรวจโรคหู</p> <p>ศูนย์ฯ 1 จำนวน 4 โรงเรียน 5,885 คน</p> <p>ศูนย์ฯ 2 จำนวน 5 โรงเรียน 4,591 คน</p> <p>ศูนย์ฯ 3 จำนวน 4 โรงเรียน 3,378 คน</p> <p>-นักเรียนได้รับการเฝ้าระวังภาวะการขาดสารไอโอดีน ดังนี้</p> <p>ศูนย์ฯ 1 จำนวน 4 โรงเรียน 1,791 คน</p> <p>ศูนย์ฯ 2 จำนวน 5 โรงเรียน 4,591 คน</p> <p>ศูนย์ฯ 3 จำนวน 4 โรงเรียน 1,737 คน</p> <p>-ตรวจโรคตาและวัดสายตานักเรียน</p> <p>ศูนย์ฯ 1 จำนวน 4 โรงเรียน 5,427 คน</p> <p>ศูนย์ฯ 2 จำนวน 5 โรงเรียน 3,308 คน</p> <p>ศูนย์ฯ 3 จำนวน 4 โรงเรียน 3,378 คน</p>	<p>-ศูนย์ฯ 1 พบการได้ยินผิดปกติ 2 คน ส่งต่อ 2 คน พบโรคหู 3 คน ส่งต่อ 3 คน</p> <p>-ศูนย์ฯ 2 พบการได้ยินผิดปกติ 1 คน พบโรคหู 3 คน ส่งต่อ 3 คน</p> <p>-ศูนย์ฯ 3 พบการได้ยินผิดปกติ 1 คน</p> <p>-ไม่พบภาวะขาดสารไอโอดีน</p> <p>-นักเรียน ป.1-ม.6 ได้รับการตรวจสายตา 100% พบนักเรียนมีปัญหาอนามัยดวงตา ดังนี้</p> <p>ศูนย์ฯ 1 พบโรคตา 3 คน ส่งต่อ 3 คน สายตาผิดปกติ 409 คน ส่งต่อ 409 คน มอบแว่นสายตา 11 คน</p> <p>ศูนย์ฯ 2 พบโรคตา 5 คน ส่งต่อ 5 คน สายตาผิดปกติ 256 คน ส่งต่อ 80 คน มอบแว่นสายตา 40 คน</p> <p>ศูนย์ฯ 3 พบโรคตา 2 คน ส่งต่อ 2 คน สายตาผิดปกติ 166 คน ส่งต่อ 166 คน มอบแว่นสายตา 44 คน</p>	

งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค
		<p>-ตรวจโรคตาและวัดสายตานักเรียน ศูนย์ฯ 1 จำนวน 4 โรงเรียน 5,427 คน ศูนย์ฯ 2 จำนวน 5 โรงเรียน 3,308 คน ศูนย์ฯ 3 จำนวน 4 โรงเรียน 3,378 คน</p>	<p>-นักเรียน ป.1-ม.6 ได้รับการตรวจสายตา 100% พบนักเรียนมีปัญหาอนามัยดวงตา ดังนี้ ศูนย์ฯ 1 พบโรคตา 3 คน ส่งต่อ 3 คน สายตาผิดปกติ 409 คน ส่งต่อ 409 คน มอบแว่นสายตา 11 คน ศูนย์ฯ 2 พบโรคตา 5 คน ส่งต่อ 5 คน สายตาผิดปกติ 256 คน ส่งต่อ 80 คน มอบแว่นสายตา 40 คน ศูนย์ฯ 3 พบโรคตา 2 คน ส่งต่อ 2 คน สายตาผิดปกติ 166 คน ส่งต่อ 166 คน มอบแว่นสายตา 44 คน</p>	

งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค
		<p>-นักเรียนได้รับการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต</p> <p>ศูนย์ฯ 1 จำนวน 4 โรงเรียน 5,639 คน ศูนย์ฯ 2 จำนวน 5 โรงเรียน 4,591 คน ศูนย์ฯ 3 จำนวน 4 โรงเรียน 4,156 คน</p> <p>-นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับการตรวจความเข้มข้นของเลือดเพื่อหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ดังนี้</p> <p>ศูนย์ฯ 1 จำนวน 2 โรงเรียน 151 คน ศูนย์ฯ 2 จำนวน 5 โรงเรียน 231 คน ศูนย์ฯ 3 จำนวน 4 โรงเรียน 180 คน</p>	<p>-นักเรียน ได้รับการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต 100%</p> <p>นักเรียนมีปัญหาภาวะการเจริญเติบโต ดังนี้</p> <p>ศูนย์ฯ 1 น้ำหนัก/อายุ ต่ำกว่าเกณฑ์ 167 คน ให้อาหารเสริม 16 คน เกณฑ์ดีขึ้น 15 คน</p> <p>ศูนย์ฯ 2 น้ำหนัก/อายุ ต่ำกว่าเกณฑ์ 120 คน ให้อาหารเสริม 59 คน เกณฑ์ดีขึ้น 17 คน</p> <p>ศูนย์ฯ 3 น้ำหนัก/อายุ ต่ำกว่าเกณฑ์ 83 คน ให้อาหารเสริม 36 คน เกณฑ์ดีขึ้น 27 คน</p> <p>-นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับการเจาะเลือด 100%</p> <p>พบนักเรียนที่มีภาวะซีด (ความเข้มข้นของเลือดน้อยกว่า 36%) จำนวน 30 คน แก้ไขโดยให้กินยาเสริมธาตุเหล็กวันละ 1 เม็ด จนครบ 60 วัน และหลังกินยา ภาวะความเข้มข้นของเลือดดีขึ้น 24 คน</p>	

4. โครงการห้วงใยมารดาพัฒนาทารก

งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค
<p><u>ตั้งไว้</u> 50,000</p> <p><u>จ่ายจริง</u> 50,000</p>	<p>ต.ค.54-ก.ย.55</p>	<p>ในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรัง มารดาและทารกหลังคลอดได้รับการเยี่ยม ได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติ โดยแยกเป็นแต่ละพื้นที่ดังนี้</p> <p>-ศูนย์ฯ 1 มีมารดาและทารกหลังคลอดทั้งหมด 82 ราย ได้เยี่ยมทั้งหมด 42 ราย พบมารดาเลี้ยงทารกด้วยนมแม่อย่างเดียว 26 ราย</p> <p>-ศูนย์ฯ 2 มีมารดาและทารกหลังคลอดทั้งหมด 98 ราย ได้เยี่ยมทั้งหมด 56 ราย พบมารดาเลี้ยงทารกด้วยนมแม่อย่างเดียว 27 ราย</p>	<p>-มารดาและทารกหลังคลอดในเขตเทศบาลนครตรัง ได้รับความรู้ในการส่งเสริมการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่อย่างเดียวน้อย 6 เดือน มารดาหลังคลอดเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาอย่างเดียว ทั้งหมด 161 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.91 ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 25</p> <p>-มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดได้รับบริการติดตามเยี่ยมที่บ้านทั้งหมด 461 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p>	

งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค
		<p>-ศูนย์ฯ 3 มีมารดาและทารกหลังคลอด ทั้งหมด 96 ราย ได้เยี่ยมทั้งหมด 55 ราย พบมารดาเลี้ยงทารกด้วยนมแม่อย่างเดียว 24 ราย</p> <p>-เวชกรรม โรงพยาบาลศูนย์ฯ ครั้ง มีมารดา และทารกหลังคลอดทั้งหมด 185 ราย ได้ เยี่ยมทั้งหมด 100 ราย พบมารดาเลี้ยงทารก ด้วยนมแม่อย่างเดียว 84 ราย</p>		

5. โครงการปรับปรุงระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครตรัง

งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค
<u>ตั้งไว้</u> 657,000 <u>จ่ายจริง</u> 462,000	ม.ค.55-ส.ค.55	-เครื่องใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น -ลดปัญหาการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร -สามารถป้องกันอันตรายจากการใช้กระแสไฟฟ้า	-เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

6. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง

งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค
<u>ตั้งไว้</u> 300,000 <u>จ่ายจริง</u> 107,565.40	6 มีนาคม 2555	ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดประเด็นการ พัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ ของประชาชนเพื่อนำไปจัดทำเป็น แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครตรัง	การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเป็นการกำหนดแนว ทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของประชาชน	

7. โครงการให้บริการมอบป้ายเลขที่บ้านเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค
<u>ตั้งไว้</u> 280,000 <u>จ่ายจริง</u> 216,940	ต.ค.54-ก.ค.55	-จัดทำป้ายเลขที่บ้านให้แก่ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ คลองน้ำเจ็ด ดันสมอ ท้ายพรุ หลังสนามกีฬา โป๊ะเซ่ง สวนจันทน์-วัดนิโครธ และวัดกุฎยาราม	-ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว -เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนและท้องถิ่น	

8. โครงการกิจกรรมบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อน

งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค
<u>ตั้งไว้</u> 150,000	-วัดประสิทธิชัย อ.เมือง จ. ตรัง วันที่ 31 มี.ค. -30 เม.ย. 55	-เด็ก เยาวชน และประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ ของชาวพุทธในการส่งเสริมศาสนา ด้วย การบรรพชาและอุปสมบท ใช้เวลาว่าง ศึกษาพระธรรมและพระวินัย	-เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในพุทธ ประวัติ หลักธรรม และนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่าง ถูกต้อง	
<u>จ่ายจริง</u> 148,680	-วัดนิโครธาราม อ.เมือง จ. ตรัง วันที่ 30 มี.ค. -30 เม.ย. 55	-เด็ก เยาวชน และประชาชน แสดงตนเป็น พุทธมามกะและแบบอย่างที่มีแก่พุทธ บริษัททั่วไป	-เด็ก เยาวชน และประชาชน เผยแผ่หลักธรรมและชี้แนะในการ ปฏิบัติตนตามหลักทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง	

9. โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร

งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค
<u>ตั้งไว้</u> 500,000	-หลักสูตรพัฒนาและ เสริมสร้างประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ วันที่ 17-18 ก.ค.55	-บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ เข้ารับ การอบรม จำนวน 50 คน	-ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับ การเขียนหนังสือราชการ และการปฏิบัติงานด้านธุรการต่างๆ	
<u>จ่ายจริง</u> 384,594.50	-อบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้าง เกลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 80 พรรษา 12 ส.ค.2555	-บุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน	-ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทาง พระพุทธศาสนา หลักคุณธรรมจริยธรรม นำไปใช้ในการ ทำงานและการดำเนินชีวิต	

10. โครงการรางวัลน้ำใจมอบให้แก่ผู้ชำระภาษี

งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค
<u>ตั้งไว้</u> 350,000 <u>จ่ายจริง</u> 342,470	ต.ค.54-เม.ย.55	-เก็บภาษีได้ในระหว่างตุลาคม 54- กุมภาพันธ์ 55 เป็นเงิน 21,905,469.35 บาท	-บริการจัดเก็บสามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากปีที่ล่วงมาแล้วใน ห้วงระยะเวลาเดียวกัน (ต.ค.-ก.พ.) คิดเป็นร้อยละ 10.26	

11. โครงการกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินต้านยาเสพติด

งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค
<u>ตั้งไว้</u> 20,000 <u>จ่ายจริง</u> 17,925	พ.ย.-ธ.ค. 54	-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนแม่ของแผ่นดิน -จัดกิจกรรมสมทบทุนกองทุนแม่ของ แผ่นดิน	-สมาชิกชุมชนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทกองทุนแม่ของ แผ่นดินเพิ่มมากขึ้น -ประชาชนในชุมชนได้รับรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด -ชุมชนมีขวัญและกำลังใจในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด	

12. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง

งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ปัญหา/ อุปสรรค
<p><u>ตั้งไว้</u> 300,000</p> <p><u>จ่ายจริง</u> 269,262</p>	<p>พ.ค.-มิ.ย. 55</p>	<p>-จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ คณะกรรมการผู้สูงอายุ ชุมชนทุกชุมชน สมาชิกผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยการทัศนศึกษาดูงาน</p>	<p>-กรรมการชมรมผู้สูงอายุ และสมาชิกผู้สูงอายุ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ เช่น ด้านสันตนาการ ด้านสุขภาพกายและจิตใจ ด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ</p> <p>-กรรมการชมรม กรรมการผู้สูงอายุชุมชนทุกชุมชนและสมาชิกชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ขององค์กรสามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปปรับใช้ในการ</p> <p>-ทำให้ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง กรรมการผู้สูงอายุชุมชนทุกชุมชน สมาชิกผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง</p>	

โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครตรังกับวิทยาลัยการอาชีพตรัง



โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ



โครงการห่วงใยมารดาพัฒนาทารก



โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง



โครงการให้บริการมอบป้ายเลขที่บ้านเพื่อเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา



โครงการกิจกรรมบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อน



โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร



โครงการกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านยาเสพติด



โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง



ปัญหาและอุปสรรค

ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และโครงการ ค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552, 2553 และ 2554 รวมจำนวนทั้งสิ้น 232 โครงการ พบว่ามีโครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินการ จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.25 เนื่องจาก ในปี 2555 คณะผู้บริหาร ได้หมดวาระในการดำรงตำแหน่ง และเทศบาลนครตรังได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาล ทำให้บางโครงการที่วางแผนจะดำเนินการในช่วงดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งสรุปโครงการที่ ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้คือ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการประชุมผู้กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	สำนักงานการศึกษา
2	โครงการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานจังหวัดตรัง	สำนักงานการศึกษา
3	โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครตรังกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	สำนักงานการศึกษา
4	โครงการอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย	สำนักงานการศึกษา
5	โครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง	สำนักงานการศึกษา
6	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย	สำนักงานการศึกษา
7	โครงการจัดกิจกรรมคุณกเทศบาลนครตรัง	กองสวัสดิการสังคม
8	โครงการกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชมราชชนนี	กองสวัสดิการสังคม
9	โครงการจัดการแข่งขันเทศบาลนครตรังมินิ-ฮาร์ฟมาราธอน	สำนักงานการศึกษา
10	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครตรัง	สำนักปลัด
11	โครงการอบรมให้ความรู้อัคคีภัยเบื้องต้น	สำนักปลัด
12	โครงการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) สามัคคี	สำนักปลัด
13	โครงการอาสาสมัครตำรวจบ้านชุมชนเทศบาลนครตรังจังหวัดตรัง	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ
14	โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและหมอยาพื้นบ้าน	กองสาธารณสุขฯ
15	โครงการอบรมการสุขภาพิบาล	กองสาธารณสุขฯ
16	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ตามแผนปฏิบัติการ 21)	สำนักปลัด
17	โครงการซื้อที่ดินบริเวณซอยหลังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง	สำนักการช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 หนองยวน	สำนักการช่าง
19	โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนอุดมลาภ เริ่มจากสามแยกถนนอุดมลาภเชื่อมถนนควนศิรีถึงสวนสาธารณะทับเที่ยง	สำนักการช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณสามแยกโรงพยาบาลวัฒนะแพทย์	สำนักการช่าง
21	โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมบ่อพักถนนเพลินพิทักษ์ ซอย 8 (ซอยต้นจำปี) เริ่มจากถนนเพลินพิทักษ์ถึงถนนทุ่งควน	สำนักการช่าง
22	โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง	สำนักการช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซ้างบ้านเลขที่ 7/7 ถึงบ้านเลขที่ 7/30 ถนนเพลินพิทักษ์ ซอย 8	สำนักการช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนไทรงาม ซอยข้างร้านสิริบรรณ	สำนักการช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แยกจากซอย 13 รัชฎา ซ้างบ้านเลขที่ 105/50 ไปทางทิศใต้จัดคลองน้ำเจ็ด	สำนักการช่าง
26	โครงการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาล	กองวิชาการฯ
27	โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์	กองวิชาการฯ
28	โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	กองสวัสดิการสังคม
29	โครงการปั่นจักรยานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองสวัสดิการสังคม
30	โครงการจัดงานประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ	สำนักการศึกษา
31	โครงการประชุมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง	สำนักปลัด
32	โครงการสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	กองสวัสดิการสังคม
33	โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา	กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ
34	โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลน ไร่ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม
35	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนทัศนศึกษาดูงาน	กองสวัสดิการสังคม
36	โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
37	โครงการชุมชนอาสาพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการสังคม
38	โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง	กองสวัสดิการสังคม
39	โครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพของศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคจังหวัดตรัง (RCE Trang)	สำนักงานการศึกษา
40	โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	สำนักงานช่าง
41	โครงการติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในอาคารที่ทำการและไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาลนครตรัง	สำนักงานช่าง
42	โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเทศบาลนครตรัง	สำนักงานช่าง
43	โครงการปรับปรุงลานประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมบริเวณเขาหนองยวน	สำนักงานช่าง
44	โครงการก่อสร้างบันไดทำน้าบริเวณซอยเจ้าแม่ดอกไม้ทองถนนน้ำผุด	สำนักงานช่าง
45	โครงการสร้างงานประติมากรรมเอกลักษณ์เมืองตรัง	สำนักงานช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกจริงจิตร ช้าง บ้านเลขที่ 37/9 ไปทางทิศเหนือ	สำนักงานช่าง
47	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนไทรงาม	สำนักงานช่าง

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวม

ในการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในภาพรวม ได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยคิดจากจำนวนประชากรในพื้นที่ จำนวน 60,568 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 2 ของจำนวนประชากร ใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 1,200 ตัวอย่าง และทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย

1.1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ คือ หาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปมาเป็นค่าร้อยละ (Percentages)

1.2 ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า Rating Scale มี 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

- 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจมากที่สุด
- 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจมาก
- 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง
- 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจน้อย
- 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจน้อยที่สุด

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ คือ ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean : \bar{X}) สำหรับการแปลค่า ได้กำหนดค่าอันตรภาคชั้น นำหนักคะแนนในการแบ่งช่วงชั้น 5 ระดับ ดังนี้คือ

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	4.10-5.00	หมายถึง	ความคิดเห็นพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	3.10-4.00	หมายถึง	ความคิดเห็นพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	2.10-3.00	หมายถึง	ความคิดเห็นพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	1.10-2.00	หมายถึง	ความคิดเห็นพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	0.00-1.00	หมายถึง	ความคิดเห็นพอใจน้อยที่สุด

จากการตอบแบบประเมินสรุปได้ 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ปรากฏรายละเอียดดังนี้คือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ		จำนวน	ร้อยละ
1. เพศ	ชาย	493	41.08
	หญิง	707	58.92
รวม		1,200	100
2. อายุ	ต่ำกว่า 20 ปี	102	8.50
	20-30 ปี	233	19.42
	31-40 ปี	256	21.33
	41-50 ปี	291	24.25
	51-60 ปี	159	13.25
	มากกว่า 60 ปี	159	13.25
รวม		1,200	100
3. การศึกษา	ประถมศึกษา	221	18.42
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	333	27.75
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	176	14.67
	ปริญญาตรี	390	32.50
	สูงกว่าปริญญาตรี	64	5.33
	อื่นๆ	16	1.33
รวม		1,200	100
4. อาชีพหลัก	รับราชการ	99	8.25
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	102	8.50
	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	496	41.33
	รับจ้าง	238	19.83
	นักเรียน/นักศึกษา	133	11.08
	เกษตรกร	40	3.33
	อื่นๆ	92	7.67
รวม		1,200	100

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากตารางที่ 1 สรุปได้ดังนี้

1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ตอบแบบประเมินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.92 ของผู้ประเมินทั้งหมด รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.08 ของผู้ประเมินทั้งหมด
2. ผู้ตอบแบบสอบถามอายุระหว่าง 41-50 ปี ตอบแบบประเมินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.25 ของผู้ประเมินทั้งหมด รองลงมาคืออายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.33 ของผู้ประเมินทั้งหมด รองลงมาคืออายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.42 ของผู้ประเมินทั้งหมด รองลงมาคืออายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.25 และอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.25 ของผู้ประเมินทั้งหมด และน้อยที่สุดคืออายุต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.50 ของผู้ประเมินทั้งหมด
3. ผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ตอบแบบประเมินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.50 ของผู้ประเมินทั้งหมด รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 27.75 ของผู้ประเมินทั้งหมด รองลงมาคือระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 18.42 ของผู้ประเมินทั้งหมด รองลงมาคือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 14.67 ของผู้ประเมินทั้งหมด รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.33 ของผู้ประเมินทั้งหมด และน้อยที่สุดคือระดับอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของผู้ประเมินทั้งหมด
4. ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ตอบแบบประเมินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.33 ของผู้ประเมินทั้งหมด รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 19.83 ของผู้ประเมินทั้งหมด รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.08 ของผู้ประเมินทั้งหมด รองลงมาคือเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 8.50 ของผู้ประเมินทั้งหมด รองลงมาคือรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 8.25 ของผู้ประเมินทั้งหมด รองลงมาคืออาชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 7.67 ของผู้ประเมินทั้งหมด และน้อยที่สุดคือเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของผู้ประเมินทั้งหมด

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง

ในการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 1,200 คน ซึ่งผลการวิเคราะห์แบ่งได้ดังนี้

รายการ	ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)					ค่าเฉลี่ย	ระดับ
	พอใจมากที่สุด	พอใจมาก	พอใจปานกลาง	พอใจน้อย	พอใจน้อยที่สุด		
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	9.92	16.92	36.00	26.75	10.42	3.10	พอใจมาก
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	10.67	16.33	35.50	27.00	10.50	3.09	พอใจมาก
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	11.92	20.75	35.83	22.67	8.83	2.92	พอใจปานกลาง
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	12.75	20.83	34.33	22.42	9.67	2.94	พอใจปานกลาง
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	16.08	21.83	32.92	20.67	8.50	2.85	พอใจปานกลาง
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10.17	21.83	38.08	22.25	7.67	2.93	พอใจปานกลาง
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	11.92	20.75	35.58	23.00	8.75	2.94	พอใจปานกลาง
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	12.42	20.67	35.33	23.25	8.33	2.90	พอใจปานกลาง
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	11.83	19.67	37.83	22.25	8.42	2.93	พอใจปานกลาง
โดยภาพรวม						2.95	พอใจปานกลาง

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.95 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.10 รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.09 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย 2.94 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 2.93 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 2.92 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ย 2.90 และความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 2.85

**สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปี 2555 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง**

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ตามคำสั่งที่ 527/2555 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังต่อแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง คณะกรรมการฯ ให้นำสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนายกเทศมนตรีทราบในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ในการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในคราวต่อไป ควรมีการประมวลผลและรายงานในส่วนของปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่และความถี่ของปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข
2. ในการประเมินผลโครงการต่างๆ ให้แสดงผลลัพธ์ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและตัวชี้วัดของโครงการ เพื่อสะท้อนถึงผลการปฏิบัติในการบรรลุเป้าประสงค์ด้วย
3. ในการรายงานการติดตามประเมินผลกรณีโครงการที่มีการยกเลิก/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือโครงการซึ่งไม่แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ ให้สรุปเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดตามประเมินผลในปีถัดไป
4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกำหนดจะติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์โดยที่ประชุมได้คัดเลือกโครงการ จำนวน 15 โครงการ ทั้งนี้จะติดตามโดยให้แสดงถึงผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ ประกอบด้วย

-ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ได้แก่

- (1) โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำสาระการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- (2) โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง
- (3) โครงการจัดตั้งเครือข่ายการจัดการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง
- (4) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
- (5) โครงการบัณฑิตชุมชน

-ยุทธศาสตร์การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

- (6) โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง

การท่องเที่ยว

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดลอมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริม

(7) โครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันลดเมืองร้อนด้วยมือเรา

-ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

(8) โครงการก่อสร้างถนนหนองขวน ซอย 5

-ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

(9) โครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรัง

-ยุทธศาสตร์การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(10) โครงการอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมเอกลักษณ์จารีตประเพณีท้องถิ่น

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพขององค์กร

(11) โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร

(12) โครงการบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อการศึกษาและสนับสนุน

การท่องเที่ยว (Trang City Free Wi-Fi)

-ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของประชาชน

(13) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว

(14) โครงการระบบ Call Center ของเทศบาลนครตรัง

(15) โครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน

รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลนครตรัง
ตามคำสั่งที่ 527/2555 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2555

1. นายกิจ หลีกภัย	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานคณะกรรมการ
2. นายสรชัย ศิริเสถียร	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
3. นายสมเกียรติ บุญขั้น	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4. นายจรูญ ไกรเทพ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
5. นายวิเชียร วโนทยาโรจน์	ผู้แทนประชาคมเมือง	กรรมการ
6. นายศิริภรณ์ ทยานกิจเจริญ	ผู้แทนประชาคมเมือง	กรรมการ
7. นายสฤษดิ์ รัชฎกิจจานุกิจ	ผอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง	กรรมการ
8. นายวินัย ทองรัตน์	ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1	กรรมการ
9. นายเทิดศักดิ์ ตรีรัตนพันธ์	ผอ.โรงเรียนบูรณะลำลึกตรัง	กรรมการ
10. นายธรรรงค์ ทรัพย์ปรุง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
11. นายสมหมาย ยอดเพชร	ผอ.กองสาธารณสุขฯ	กรรมการและเลขานุการ



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
สำนักงานเทศบาลนครตรัง
103 ถ.วิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง
โทร. 0-7521-8017 ต่อ 1146
โทรสาร. 0-7521-1493
www.trangcity.go.th